"Согласовано"
ООО"ЮРСТ"
Генеральный директор _____А.Г. Гаврисенко.
"23" апреля 2018 г.

"Утверждаю"
ООО"Марко Поло Девелопмент"
Генеральный директор _____М.А. Ясенецкий.
"23" апреля 2018 г.

Укрупнённый график производства работ
по объекту: "Многоэтажные жилые дома со встроеными комерческими помещениями в пос. Ольгинка, Туапсинского района"
расположенного по адресу: Туапсинский р-он, пос. Ольгинка, ЖК "Море Парк"

№ п/п	Наименование работ	2018 год									2019 год												2020 год										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство котлована																																
2	Устройство объвязочной балки и фундаментных плит																																
3	Устройство монолитных ж/б конструкций ниже отм. 0.000																																
4	Устройство монолитных ж/б конструкций выше отм. 0.000																																
5	Кирпичная кладка внутренних и наружних стен																																
6	Устройство ограждающих конструкций																																
7	Устойство кровли																																
8	Устройство фасада																																
9	Электромонтажные работы																																
10	Сантехнические работы																																
11	Вентиляционные работы																																
12	Отделочные работы																																
13	Монтаж лифтового оборудования																																
14	Устройство наружных сетей																																
15	Благоустройство																																
16	Пусконаладочные работы																																
17	Сдача объекта																																

Составил: